

**ANEXO A**

**RESOLUCIÓN ENARGAS N° 1910 PARA GAS NATURAL - OBRAS DE MAGNITUD**

| Número | Provincias correspondientes al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD   | Número de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO |              |            |          |              |              |               |              |            |        |              |              |       |                  |            | CANTIDAD DE USUARIOS |              |              |                    |            |        |              |              |               |     |              |               |     |              |  |  |  |
|--------|---|---------------------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|--------------|--|--|--|
|        |   |                           |             |  | GASODUCTO                         |              |            | FECHA    |              |              | RAMAL         |              |            | ERP    |              |              | RED   |                  |            | POTENCIALES          |              |              | CONECTADOS         |            |        |              |              |               |     |              |               |     |              |  |  |  |
|        |   |                           |             |  | Díámetro (mm)                     | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO   | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Díámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m³/h) | AVANCE (%) | INICIO               | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES |  |  |  |
|        |   |                           |             |  |                                   |              |            |          |              |              |               |              |            |        |              |              |       |                  |            |                      |              |              |                    |            |        |              |              |               |     |              |               |     |              |  |  |  |
| 1      | Bs. As.                                       | Mar Chiquita              | Mar de Cobo | Res. ENRG I/770  |                                   |              |            |          |              |              |               |              |            |        |              | SI           | 800   | 0%               |            |                      |              |              |                    | 16.240     | 90%    | 16/11/11     |              |               |     | 312          |               |     |              |  |  |  |
| 2      | Bs. As.                                       | Saladillo                 | Del Carril  | Res. ENRG I/3437   |                                   |              |            |          |              |              |               |              |            |        |              |              |       |                  |            |                      |              |              |                    | 25.850     | 98%    | 08/09/15     |              |               |     | 540          |               |     |              |  |  |  |
| 3      | Bs. As.                                       | Saladillo                 | Polvaredas  | Res. ENRG I/3430   | 76                                | 60           | 50%        | 09/12/24 |              |              |               |              |            |        |              | SI           | 1.500 | 95%              | 08/03/24   |                      |              |              |                    | 14.650     | 99%    | 10/02/16     |              |               |     | 274          |               |     |              |  |  |  |
| 4      | Bs. As.                                       | Nuevo de Julio            | Patricios   | RESOL-2023-51-APN-DIRECTORIO I ENARGAS                         | 51                                | 50           | 80%        | 03/02/25 |              |              |               |              |            |        |              | SI           | 1.500 | 97%              | 24/01/24   |                      |              |              |                    | 11.433     | 99%    | 07/03/24     |              |               |     | 400          |               |     |              |  |  |  |

NOTAS:  
 \* Mar de Cobo: suspendida hasta avanzar en solución de abastecimientos en Gasoducto de la Costa y Mar del Plata.

ANEXO B

RESOLUCIÓN ENARGAS N° I/910 PARA GAS NATURAL - OBRAS DE NO MAGNITUD

| Número | Número de Proyecto | Provincia/s correspondientes al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD        | Número de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       |                  |            |        |              |              |                      |            |        |              |              |             |            |
|--------|--------------------|--|---------------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|------------------|------------|--------|--------------|--------------|----------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|
|        |                    |  |                           |                  |  | GASODUCTO                         |              |            | FECHA  |              |              | RAMAL        |              |            | FECHA  |              |              | ERP   |                  |            | RED    |              |              | CANTIDAD DE USUARIOS |            |        |              |              |             |            |
|        |                    |  |                           |                  |  | Dímetro (mm)                      | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Dímetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SINCO | Capacidad (m³/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m)   | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | POTENCIALES | CONECTADOS |
| 1      | 142-01-040424      | Bs.As.   | Villa Gesell              | Villa Gesell     | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 146.18           | 100%       | Feb-25 | 14/02/25     | 09/04/25     | 8                    |            |        |              |              |             |            |
| 2      | 215-01-060421      | Bs.As.   | Brandsen                  | Bosquecitos      | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 94.40            | 100%       | Mar-25 | 04/04/25     | 16/04/25     | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 3      | 004-01-050824      | Bs.As.   | Arenales                  | General Arenales | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 48.60            | 100%       | Mar-25 | 25/03/25     |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 4      | 030-01-120723      | Bs.As.   | Arrecifes                 | Todd             | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 381.80           | 100%       | Mar-25 | 25/03/25     |              | 11                   |            |        |              |              |             |            |
| 5      | 211-01-081024      | Bs.As.   | Guamini                   | Casbas           | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 11.80            | 100%       | Mar-25 | 28/03/25     |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 6      | 007-01-091024      | Bs.As.   | Guamini                   | Laguna Alsina    | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 73.90            | 100%       | Mar-25 | 28/03/25     |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 7      | 011-01-120624      | Bs.As.   | Lincoln                   | Roberts          | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 45.80            | 100%       | Mar-25 | 04/04/25     |              | 2                    |            |        |              |              |             |            |
| 7      | 142-01-291123      | Bs.As.   | Villa Gesell              | Villa Gesell     | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 70.00            | 80%        | Mar-25 |              |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 8      | 142-01-071223      | Bs.As.   | Villa Gesell              | Villa Gesell     | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 85.00            | 80%        | Mar-25 |              |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 9      | 142-01-041223      | Bs.As.   | Villa Gesell              | Villa Gesell     | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 34.00            | 80%        | Mar-25 |              |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |
| 10     | 013-01-180723      | Bs.As.   | Junin                     | Agustin Roca     | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 80.00            | 80%        | Apr-25 |              |              | 4                    |            |        |              |              |             |            |
| 11     | 013-02-180723      | Bs.As.   | Junin                     | Agustin Roca     | I-910  |                                   |              |            |        |              |              |              |              |            |        |              |              |       | 86.00            | 80%        | Apr-25 |              |              | 1                    |            |        |              |              |             |            |

ANEXO C

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 1910 PARA GLP / GNC / GNP - OBRAS DE MAGNITUD

| Número | Provincias correspondientes al amaramiento. | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD    | Número de Nota o Resolución de autorización del Emprerimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO |                  |            |        |                                     |                 |                  |            |              |              |                    |            | CANTIDAD DE USUARIOS |              |              |               |     |              |               |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |   |                           |              |   | GNC - GNP                         | PLANTA DE CARGA  |            |        | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO |                 |                  | RED        |              |              | POTENCIALES        |            |                      | CONECTADOS   |              |               |     |              |               |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |   |                           |              |   |                                   | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA  |                                     | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA        |              | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO               | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |   |                           |              |   |                                   |                  |            | INICIO | FINALIZACIÓN                        |                 |                  |            | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |                    |            |                      |              |              |               |     |              |               |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1      | Bs.As.                                      | GrallLamadrid             | Libano       | Nota ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/I N° 1755                   |                                   |                  |            |        |                                     | GLP             | 300              |            |              |              | 7,370              | 93%        | 02/09/13             |              |              | 162           |     |              |               |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2      | Bs.As.                                      | Baradero                  | Villa Alsina | Nota ENRG N° 01166 (08/02/2011)                               |                                   |                  |            |        |                                     | GLP             | 400              | 40%        | 10/10/11     |              | 15,045             | 65%        | 15/07/11             |              |              | 463           |     |              |               |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS:

- \* Libano: Planta de GLP supeditada a Financiamiento en tramite por Municipio
- \* Villa Alsina: Paralizada

